

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

งวดงาน 1 / 1

งบประมาณการก่อสร้าง : 7,550,000.- บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 180 วัน

ขอบเขตงาน : ทาสีน้ำอะครีลิค 100% เกรด A

: ตกแต่งภายใน

: ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกโครงเคร่าเหล็กกล่อง Façade อาคาร

: ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 7,972.20 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,510,000.00	20%	60
	- งานรื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวอาคารและทาสีกันเชื้อราแล้วเสร็จ			
	- งานทาสีรองพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานทาสีจริงด้าน 1,2,3 แล้วเสร็จ			
	- งานปูกระเบื้องห้อง Co working Space แล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งไม้เทียมและงานสีรองพื้นโถงทางเข้าแล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องประชุมแล้วเสร็จ			
	- ปรับปรุงเวทีและผนังหลังเวทีแล้วเสร็จ			
	- ปรับปรุงห้องเก็บของและห้องเตรียมอาหารแล้วเสร็จ			
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงชั้น 4 และชั้น 1 แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	2,642,500.00	35%	60
	- งานทาสีจริงด้าน 4 แล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กกล่อง Façade แล้วเสร็จ			
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเคร่าแล้วเสร็จ			
	- งานปูกระเบื้องกระเบื้องห้อง Co working Space แล้วเสร็จ			
	- งานคานเอ็น คสล.และงานก่อฉาบแล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งประตูผนังกระจกห้อง Co working Space แล้วเสร็จ			
	- งานทาสีภายในห้อง Co working Space แล้วเสร็จ			
	- งานปรับปรุงห้องประชุมและโถงหน้าห้องแล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกแล้วเสร็จ			
	- งานทาสีกันสนิมตะแกรงเหล็กฉีกแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งไม้ตกแต่งและทาสีรองพื้น Façade แล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งระบบเดินท่อร้อยสายไฟนอกอาคารแล้วเสร็จ			
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโถงชั้น 2 และ ชั้น 3 แล้วเสร็จ			
	- งานโครงสร้าง คสล.และงานโครงหลังคาทางเข้า Co working Space แล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	3,397,500.00	45%	60
	- งานพ่นสีน้ำมันตะแกรงเหล็กฉีกแล้วเสร็จ			
	- งานสีไม้เทียม façade และโถงทางเข้า แล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้อง Co working Space แล้วเสร็จ			
	- งานบันไดและทางเดินเข้า Co workig Space แล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งป้ายและตัวหนังสือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		7,550,000.00	100%	180

