

โครงการปรับปรุงอาคาร URU Shop

งบประมาณการก่อสร้าง 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

- ขอบเขตงาน : - ทำการรื้อพื้น ผนัง หลังคา โครงสร้างเดิม
- งานคอนกรีตโครงสร้าง และติดตั้งหลังคา
 - ติดตั้งฝ้าเพดานไม้เทียม ,งานทาสี
 - ติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศ

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	600,000.00	30.0%	45
1.1	งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานเทคอนกรีตฐานราก ,เสา ,คาน และพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	600,000.00	30%	45
2.1	งานมุงหลังคาพร้อมวางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งผนัง พร้อมประตู - หน้าต่าง (งานอลูมิเนียม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 50%			
2.4	งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	800,000.00	40%	60
3.1	งานปูกระเบื้องพื้น และกรุกระเบื้องผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.3	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.4	ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานแล้วเสร็จ			
3.5	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูป และรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		2,000,000.00	100%	150