

## โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณการก่อสร้าง 5,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน

ขอบเขตงาน : - ทำการรื้อพื้น ผนัง โครงสร้างเดิม กั้นห้อง

- ติดตั้งฝ้าเพดาน , ฝ้ายิปซัม, งานทาสี

- ติดตั้งระบบงานไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบปรับอากาศ

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,100,000.00	20.0%	45
1.1	ดำเนินการ อาคาร 7 และอาคาร 11 แล้วเสร็จ			
1.2	งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ			
1.3	ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 7 และอาคาร 11 แล้วเสร็จ			
1.4	ติดตั้งประตุม้วนไฟฟ้า แล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	1,100,000.00	20%	45
2.1	งานรื้อหลังคาพร้อมมุงหลังคาพร้อมแล้วเสร็จ อาคาร สำนักคณะมนุษยศาสตร์			
2.2	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าห้องเรียนรวม และห้องเรียนSlope แล้วเสร็จ			
2.3	กั้นห้อง เสริมพื้นห้องเรียนรวมพร้อมปูกระเบื้องห้องเรียนรวมแล้วเสร็จ			
2.4	พื้นที่ห้องควบคุมห้องเรียน Slope แล้วเสร็จ			
2.5	ฝ้าเพดานห้องเรียนรวม และห้องเรียน Slope แล้วเสร็จ			
2.6	ทาสีอาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ แล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	1,650,000.00	30%	45
	ห้องเรียน Slope			
3.1	งานเฟอร์นิเจอร์ภายในแล้วเสร็จทั้งหมด			
3.2	ติดตั้งวัสดุปูพื้นห้องแล้วเสร็จ			
3.3	ติดตั้งวัสดุแผ่นซับเสียง แล้วเสร็จ			
3.4	ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกกั้นนกแล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4	1,650,000.00	30%	45
4.1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.2	ติดตั้งเก้าอี้เดิมแล้วเสร็จ			
4.3	ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.4	ติดตั้ง ครุภัณฑ์ของอาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.5	งานเก็บทาสีและ งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา			
		5,500,000.00	100%	180