

งบประมาณการก่อสร้าง 3,300,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน : งานปรับปรุงหลังคา

งานรื้อถอนวัสดุหลังคา

งานมุงหลังคาเมทัลชีท

งานติดตั้งฝ้าเพดาน

:งานไฟฟ้า

งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

:หมวดปรับอากาศ

งานล้างเครื่องปรับอากาศ

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 2,625 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งานด้านความปลอดภัย /งานหลังคา /งานเชิงชายและกันนก/งานรื้อถอน	957,000.00	29.0%	60
1.1	- งานติดตั้ง อุปกรณ์ความปลอดภัย			
1.2	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคา รื้อขนไป			
1.3	-งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว: ที บาร์ (วัสดุแผ่นแผ่นพร้อมโครงคร่าว)รื้อขนไป			
1.4	-งานมุงหลังคาเมทัลชีท # 0.35มม. เคลือบสี ฉนวนกันความร้อน PU 25 มม.			
1.5	- งานติดตั้งเชิงชาย ปิดแผ่นกันนก แล้วเสร็จ			
2	งานรื้อถอนสายเมนไฟฟ้าและระบบภายในอาคาร	1,320,000.00	40.0%	30
2.1	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสายเมนไฟฟ้า (ภายนอกเข้าอาคาร)			
2.2	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งรางสายเวย์ และสายเมนไฟฟ้า (ภายในอาคาร)			
2.3	- เดินร้อยท่อ ระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร 10			
2.4	- งานติดตั้งฝ้าทุกประเภท และเชิงชาย แล้วเสร็จ			
2.5	- งานทาสีฝ้า (ยกเว้นทาสีฝ้าคูดอก) แล้วเสร็จ			
3	งานปรับปรุง พร้อม งาน ครุภัณฑ์	1,023,000.00	31.0%	30
3.1	- เดินร้อยท่อ ระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร 10 แล้วเสร็จ			
3.2	- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ (LED) จนแล้วเสร็จ			
3.3	- งานติดตั้งพัดลมโคจร			
3.4	- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ			
3.5	- อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศงานสายไฟ, งานเดินท่อร้อยสาย&งานติดตั้ง			
3.6	- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ			
3.7	- เก็บทำความสะอาดความเรียบร้อย และ รายละเอียดภายในของโครงการ เสร็จสมบูรณ์			
		3,300,000.00	100%	120