

ระยะเวลาการก่อสร้าง 530 วัน

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง (วัน) |
|----------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | งวดที่ 1 | 6,049,500.00 | 3.0% | 30 |
| 1.1 | ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาพร้อมแปเหล็ล อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% (ยกเว้นหลังคาคลุมทางเดิน และหลังคา Asphalt Shingles Roof) | | | |
| 1.2 | วาง Sleeve ท่องานระบบต่างๆในคอนกรีต ชั้น 1 - ชั้น 2 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 1.3 | ก่อผนัง ติดตั้งวงกบไม้ ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 1.4 | เดินท่อไฟฟ้า ,ท่องานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ชั้น 1 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 1.5 | เดินท่อไฟฟ้า ,ท่องานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ชั้น 2 - ชั้นหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 50% | | | |
| 1.6 | ติดตั้งระบบกำจัดปลวก อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 1.7 | นำเสนอแนวความคิด (Concept) งานตกแต่งพื้นที่ส่วนบริการศึกษาค้นคว้า ครั้งที่ 1 | | | |
| 1.8 | ขออนุมัติแบบบูรณาการ ,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของงานระบบ Smart Classroom และงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศออนไลน์ | | | |
| 1.9 | ขออนุมัติวัสดุคุมงหลังคา วัสดุงานสถาปัตยกรรม พื้นและผนัง ฝ้าเพดานแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ (ยกเว้นงานตกแต่งภายใน) | | | |
| 1.10 | ขออนุมัติวัสดุสถาปัตยกรรมห้องน้ำ อุปกรณ์ห้องน้ำ, ประตู, หน้าต่าง แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ | | | |
| 2 | งวดที่ 2 | 4,033,000.00 | 2% | 30 |
| 2.1 | ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาพร้อมแปเหล็ล อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 2.2 | เดินท่อไฟฟ้า ,ท่องานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ชั้น 2 - ชั้นหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 2.3 | เดินท่อไฟฟ้า ,ท่องานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ชั้น 1 - ชั้น 2 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 2.4 | งานเทคอนกรีต บันได ,ทางลาด อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 2.5 | งานเทคอนกรีต ฐานราก ,เสาตอม่อ ,คาน ,พื้น ,บันได และทางลาด ส่วนใต้อาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 2.6 | นำเสนอแนวความคิด (Concept) งานตกแต่งพื้นที่ส่วนบริการศึกษาค้นคว้า ครั้งที่ 2 | | | |
| 3 | งวดที่ 3 | 10,082,500.00 | 5% | 30 |
| 3.1 | ติดตั้งวัสดุคุมงหลังคา อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% (ยกเว้นหลังคาคลุมทางเดิน ,หลังคาคลุมทางเข้าอาคาร และหลังคา Asphalt Shingles Roof) | | | |
| 3.2 | ติดตั้งวัสดุคุมงหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 3.3 | ติดตั้งเสาและคานเหล็ก H-Beam อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 3.4 | ติดตั้งสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและระบบอื่นๆ ชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 3.5 | ติดตั้งสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและระบบอื่นๆ ชั้น 1 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 3.6 | ฉาบปูนภายใน ชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 3.7 | ฉาบปูนภายใน ชั้น 1 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 3.8 | ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาพร้อมโครงคร่าว อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |

ระยะเวลาการก่อสร้าง 530 วัน

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) |
|----------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 4 | งวดที่ 4 | 13,107,250.00 | 6.5% | 30 |
| 4.1 | ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาพร้อมแปเหล็ก ส่วนโครงสร้างเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.2 | ติดตั้งสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและระบบอื่นๆ ชั้น 2 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.3 | ติดตั้งสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและระบบอื่นๆ ชั้น 2 - ชั้นหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.4 | งานฝ้าเพดานแต่งปูนฉาบเรียบ อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.5 | งานฝ้าเพดานแต่งปูนฉาบเรียบ อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.6 | งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.7 | งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.8 | ฉาบปูนภายใน ชั้น 2 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.9 | ฉาบปูนภายใน ชั้น 2 - ชั้นหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 4.10 | ขออนุมัติแบบบูรณาการ (Shop Drawing) พร้อมนำเสนอรูปแบบงานตกแต่งพื้นที่ส่วนบริการ ศึกษาค้นคว้า | | | |
| 5 | งวดที่ 5 | 6,049,500.00 | 3% | 50 |
| 5.1 | งานฝ้าเพดาน Aluminium Screen Ceiling อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 5.2 | งานฝ้าเพดาน ชั้น 2 - ชั้น 4 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 5.3 | ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและแผงปิดโครงหลังคา ส่วนโครงสร้างเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 5.4 | ติดตั้งวัสดุตกแต่งผนังกระเบื้องเซรามิก ชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 5.5 | ติดตั้งวัสดุตกแต่งผนังกระเบื้องเซรามิก ชั้น 1 - ชั้น 4 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 5.6 | ขออนุมัติวัสดุงานตกแต่งพื้นที่ส่วนบริการศึกษาค้นคว้า | | | |
| 6 | งวดที่ 6 | 4,033,000.00 | 2% | 50 |
| 6.1 | ฉาบปูนภายนอก ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 6.2 | ฉาบปูนภายนอก ทุกชั้น อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 6.3 | ตกแต่งวัสดุกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้น 1 - ชั้น 4 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 6.4 | ตกแต่งวัสดุกระเบื้องพื้นชั้น 2 - ชั้นคาดฟ้า อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 6.5 | ตกแต่งวัสดุกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 6.6 | ตกแต่งวัสดุกระเบื้องพื้นชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 7 | งวดที่ 7 | 10,082,500.00 | 5% | 50 |
| 7.1 | งานฝ้าเพดาน PVC. บริเวณโถงหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 7.2 | ตกแต่งวัสดุกระเบื้องพื้นชั้น 1 C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 7.3 | ติดตั้งบานประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 7.4 | ติดตั้งบานประตูไม้พร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1 - ชั้นคาดฟ้า อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 7.5 | ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1 - ชั้น 2 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 7.6 | ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1 - ชั้นคาดฟ้า อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |

ระยะเวลาการก่อสร้าง 530 วัน

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง (วัน) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 7.7 | ติดตั้งดวงโคม ,สวิชช์ปลั๊ก ,หัวจ่ายลมเย็นและอุปกรณ์อื่นๆ ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 50% | | | |
| 7.8 | ติดตั้งดวงโคม ,สวิชช์ปลั๊ก ,หัวจ่ายลมเย็นและอุปกรณ์อื่นๆ ชั้น 1 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8 | งวดที่ 8 | 14,115,500.00 | 7.0% | 50 |
| 8.1 | งานติดตั้งโครงเคร่าผนังดูดซับเสียง อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.2 | งานติดตั้งโครงฝ้าเพดานอคูสติค ,ฝ้าสะท้อนเสียง อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.3 | ติดตั้งดวงโคม ,สวิชช์ปลั๊ก ,หัวจ่ายลมเย็นและอุปกรณ์อื่นๆ ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.4 | ติดตั้งดวงโคม ,สวิชช์ปลั๊ก ,หัวจ่ายลมเย็นและอุปกรณ์อื่นๆ ชั้น 2 - ชั้นหลังคา อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.5 | ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.6 | ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 1- ชั้น 4 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.7 | ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น 1 อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.8 | ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชั้น 1- ชั้น 4 อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 8.9 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเชื่อมต่อระบบ อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 9 | งวดที่ 9 | 26,214,500.00 | 13% | 60 |
| 9.1 | งานติดตั้งผนังดูดซับเสียง อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 9.2 | งานติดตั้งฝ้าเพดานอคูสติค ,ฝ้าสะท้อนเสียง อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 9.3 | ติดตั้งวัสดุกันซึมพื้นทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 9.4 | ติดตั้งวัสดุกันซึมพื้นทุกชั้น อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จ 95% | | | |
| 9.5 | ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศและสุขาภิบาล ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 9.6 | งานตกแต่งผนังทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 9.7 | งานทาสีผนังภายใน และทาสีประตูไม้ ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 9.8 | งานติดตั้งเวที ทุกห้อง อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นงานติดตั้งพื้นพรม) | | | |
| 9.9 | งานตกแต่งบันไดทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10 | งวดที่ 10 | 36,297,000.00 | 18% | 60 |
| 10.1 | งานหลังคาคลุมทางเดิน และงานหลังคา Asphalt Shingles Roof อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.2 | งานหลังคาและฝ้าเพดาน หลังคาคลุมทางเดินเข้าห้อง อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.3 | งานฝ้าเพดานทั้งหมด อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.4 | งานทาสีภายนอกทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.5 | งานติดตั้งราวกันตก ทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |

ระยะเวลาการก่อสร้าง 530 วัน

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 10.6 | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (หมวดงานครุภัณฑ์) อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.7 | งานตกแต่งพื้นที่ส่วนบริการศึกษาค้นคว้า อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.8 | งานติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 10.9 | งานระบบ Smart Classroom และงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศออนไลน์ แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11 | งวดที่ 11 | 46,379,500.00 | 23% | 45 |
| 11.1 | งานติดตั้งลิฟท์ อาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11.2 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11.3 | ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องสัมมนา อาคาร B (อาคารโค้ง) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11.4 | ติดตั้งวัสดุพื้นทุกชั้น อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11.5 | ติดตั้งแผงบังแดด Aluminium Grilles Powder Coating. อาคาร B (อาคารโค้ง) และอาคาร C (อาคาร 4 ชั้น) แล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11.6 | ติดตั้งงานบ่อพัก,ท่อระบายน้ำภายนอก,ทางเท้าและถนนรอบอาคาร | | | |
| 11.7 | เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า,ประปาและสื่อสาร จากภายนอกเข้าในอาคาร | | | |
| 11.8 | ทดสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ทุกชั้น | | | |
| 11.9 | งานโถงทางเข้าอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด | | | |
| 11.10 | งานตกแต่งบริเวณภายนอก,งานปลูกหญ้า และงานภายนอกทั้งหมด | | | |
| 12 | งวดที่ 12 | 25,206,250.00 | 12.5% | 45 |
| 12.1 | ดำเนินการงานสถาปัตยกรรม ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด | | | |
| 12.2 | ทดสอบและ Commissioning ระบบประกอบอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด | | | |
| 12.3 | งานเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียงให้เรียบร้อย | | | |
| 12.4 | งานอื่นๆในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญาและคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ | | | |
| | | 201,650,000.00 | 100% | 530 |
| | | 201,650,000.00 | | |