

งบประมาณการก่อสร้าง 2,555,550 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

ขอบเขตงาน : - ปรับปรุงหลังคาอาคาร
- ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 4
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 4

พื้นที่ใช้สอย : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,938 ตร.ม.

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,022,220.00	40.0%	90
1.1	งานรื้อถอนวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานติดตั้งคาน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.4	งานปิดจั่วหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.5	งานติดตั้งแผงกันนกแล้วเสร็จ			
1.6	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ผัง 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.7	งานปรับปรุงบันไดลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.8	งานติดตั้งโครงเหล็กค้ำยันโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.9	งานกันรั่วพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.10	งานจัดทำระบบป้องกันวัสดุตกหล่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	1,533,330.00	60%	60
2.1	งานติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานติดตั้งหน้าต่าง W1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.6	ทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.7	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียด ของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		2,555,550.00	100%	150

