

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเชิงธุรกิจสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 9,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน

- ขอบเขตงาน : -ปรับปรุงชั้นใต้ดิน ถึง ชั้น4
- ปรับปรุงลิฟต์
 - ปรับปรุงภายนอกอาคาร
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
 - ปรับปรุงระบบกันซึมชั้นใต้ดิน
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ 5,823 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	900,000.00	10.0%	30
1.1	งานปรับปรุงชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานปรับปรุงระบบท่ออากาศ ห้องน้ำโรงแรม ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.4	งานปรับปรุงชั้นใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	2,250,000.00	25.0%	45
2.1	งานปรับปรุงชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งาน Scan & Coring พื้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานปรับปรุงชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	2,250,000.00	25.0%	45
3.1	งานปรับปรุงชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)	3,600,000.00	40%	60
4.1	งานปรับปรุงภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.2	งานติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
4.4	งานเก็บล้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ			
4.5	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		9,000,000.00	100%	180